

AFGELOPEN WEEK

Vorige week heeft JBG met de RCE om de tafel gezeten over het tweede deel van de bouwweg, dat over monumentaal grondgebied gaat.

In dat overleg is door de RCE mondeling toegezegd dat ze akkoord gaan met de manier waarop de bouwweg bovengronds aangelegd gaat worden.

Harry heeft toestemming gegeven een tweede boom te kappen t.b.v. de aanleg van de bouwweg.

Op het moment de schriftelijke bevestiging van de RCE binnen is brengt JBG jullie op de hoogte over de momenten dat Lahuis de weg verder aan zal leggen en VDM met zwaar verkeer door het dorp zal gaan t.b.v. sloop/nieuwbouw Kerkpad 10.

JBG heeft een nulmeting van de wegen in Krewerd uitgevoerd. Alle bestaande scheuren en verzakkingen in het wegdek zijn op foto gezet.



5-2-2024 Architectenoverleg bij JBG in Groningen
Fysiek en in MS-teams

KOMENDE WEEK

Er wordt druk aan de BouwHUB gewerkt (zie foto's).

De Bouwweg nadert de voltooiing deze week.

De Tijdelijke Huisvesting naast Kredo zal naar verwachting in maart beschikbaar zijn voor bewoning.

De vertragingen en aanverwante zaken zijn gemeld m.b.t. onder andere de EPA-rapportage bij Paul Wisman van de NCG, die ook bij de architectenvergadering aanwezig was.



Foto's van de aanleg van de bouwhub in Krewerd
t.h.v. Holwiedeweg 28

Architectenoverleg:

Initiatief architecten/Robert Bos/JBG tot een bouwteam aanpak per adres in Krewerd.

Dat bouwteam bestaat uit:

De bewoners, de architect, de aannemer, de installateur, de constructeur en JBG.

De EPA-rapportage wordt afgestemd met de architecten, zodat ze passend worden gemaakt voor elke woning.